



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
หมู่ที่ ๑ ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี



เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๐๖,๐๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

นายอาแด สะเตาะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567 (30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน										
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จีองาบูล หมู่ที่ ๓ ตำบลวัด	กองช่าง	๖๙๐,๐๐๐ ใช้ไป ๖๘๓,๑๐๐	๖๘๓,๑๐๐	๖,๙๐๐		☒		๘ ต.ค.๖๗	
๒	โครงการขยายถนน คสล.หลังบ้านโต๊ะปี ลา ถึงบ้านแบเด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๗๖๑,๘๗๔ เงินสะสม	๗๖๑,๘๗๔	-		☒		๑๗ ธ.ค.๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักจากมัสยิดถึงละ หาร ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๙๐๘,๐๐๐ เงินสะสม	๙๐๘,๐๐๐	-		☒		๑๓ ม.ค.๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดลูโป๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัด	กองช่าง	๒๓๓,๐๐๐ เงินสะสม	๒๓๓,๐๐๐	-		☒		๒๖ มิ.ย.๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด จากบริเวณริมถนน คสล. จากมัสยิดดูซงโต๊ะนอถึงบ้านมะ ดะห์ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑	กองช่าง	๗๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๗๐๐,๐๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยบ้านแบแตปาจะ หมู่ที่ ๓ ถึงเขตหมู่ที่ ๑ ตำบลวัด	กองช่าง	๕๑๐,๐๐๐ เงินสะสม ใช้ไป ๕๐๕,๒๓๓	๕๐๕,๒๓๓	๔,๗๖๗		☒		๒๔ ก.ค.๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เทห์บิผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจาก แยกกูแบราตง หมู่ที่ ๕ ถึงเขตตำบลปิตูม ดี	กองช่าง	๕๔๔,๐๐๐ ใช้ไป ๕๔๒,๐๐๐ เงินสะสม	๕๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐		☒		๑๐ ก.ค.๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.เทห์บิผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปายอสะติงา หมู่ที่ ๒ ถึงเขตหมู่ที่ ๑ ตำบลวัด	กองช่าง	๕๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม) ๕๗๔,๕๗๙	๕๗๔,๕๗๙	๕,๔๒๑		☒		๑๐ ก.ค.๖๗	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน										
๙	โครงการถมดินปรับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๒๘๗,๐๐๐ เงินสะสม	๒๘๗,๐๐๐	-		☒		๗ ส.ค.๖๗	
๑๐	โครงการวางท่อคสล.ศก.๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และทางเท้าสายหน้าอุโมงค์ มิ่ง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๓๖๙,๙๐๐ เงินสะสม	๓๖๙,๙๐๐	-		☒		๑๖ ก.ย.๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกะแวงเยาะ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑๑๘,๐๐๐ เงินสะสม	๑๑๘,๐๐๐	-		☒		๒๖ มี.ย. ๖๗	
๑๒	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักจากมัสยิดถึงละหาร ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๙๐๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๙๐๘,๐๐๐	-		☒		๒๘ ส.ค.๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ศก.๐.๖๐ ซม. พร้อมบ่อพักสายบ้านไต่ะอีหม่าม หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๖๑๘,๕๐๐ ข้อบัญญัติ	๖๑๘,๕๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเปะยาเจาะบองอ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัด	กองช่าง	๒๓๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๓๔,๐๐๐	-		☒		๑๕ ส.ค.๖๗	
๑๕	โครงการต่อเติมรั้วป่าช้าบ้านเกาะหวาย หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๒๔๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๔๕,๐๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	โครงการต่อเติมรั้วป่าช้าบ้านเกาะหวาย หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๒๔๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๔๕,๐๐๐	-		☒		๑๘ ธ.ค.๖๗	
๑๗	โครงการถมดินปรับพื้นที่ พร้อมบ่ออัดสนามฟุตบอลละหาร หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๘๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๘๕๐,๐๐๐	-		☒		๑๘ ธ.ค.๖๗	
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนจากบ้านกูแบปาเซถึงบ้านกาอี หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๑,๕๐๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๔๑,๕๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน										
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายกายี หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๑๗๗,๐๐๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๑๗๗,๐๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒๐	โครงการขยายทางเท้า คสล.สายละเยาโตะห์ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๔๓๒,๓๐๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๔๓๒,๓๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒๑	โครงการขยายทางเท้า คสล.สายละฮีเล หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑๔๒,๘๗๕ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๑๔๒,๘๗๕	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบาโงมูจ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๑๑๕,๖๐๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๑๑๕,๖๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านซามัง ยี่อเค็ง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๒๓๓,๖๐๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๒๓๓,๖๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๘๕๐,๐๐๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๘๕๐,๐๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒๕	โครงการปรับปรุงห้องครัว	กองช่าง	๓๕,๐๐๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๓๕,๐๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒๖	โครงการปรับปรุงห้องประชุมย่อย	กองช่าง	๑๑,๐๐๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๑๑,๐๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒๗	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัด	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๓๕๐,๐๐๐	-	☒			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒๘	โครงการการจัดการขยะตำบลวัด	สำนักปลัด	๖๔,๙๐๓	๖๔,๙๐๓	-		☒		๑๓ ธ.ค.๖๗	
๒๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		☒		๓๑ ต.ค.๖๗	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน										
๓๐	โครงการสนับสนุนและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด	๗๐,๙๐๐	๗๐,๙๐๐	-		☒		๘ มี.ค.๖๗	
๓๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓๒	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่แห่งแผ่นดิน	สำนักปลัด	๔๕,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓๖	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓๘	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๔,๒๗๓,๖๐๐	๔,๒๗๓,๖๐๐	-		☒		ธ.ค.๖๗	
๓๙	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	๒,๒๔๔,๔๐๐	๒,๒๔๔,๔๐๐	-		☒		ธ.ค.๖๗	
๔๐	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
๔๑	โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศพด.อบต.วัด	สำนักปลัด	๑๔,๙๒๐	๑๔,๙๒๐	-		☒		๑๗ พ.ค.๖๗	
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด	๘๐๑,๙๕๐	๘๐๑,๙๕๐	-		☒		ธ.ค.๖๗	
๔๓	โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด. อบต. วัด	สำนักปลัด	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-		☒		๒๓ มี.ค.๖๗	
๔๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	สำนักปลัด	๒,๑๙๔,๒๐๐	๒,๑๙๔,๒๐๐	-		☒		ธ.ค.๖๗	
๔๕	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	สำนักปลัด	๕๔๒,๒๔๐.๑๐	๕๔๒,๒๔๐.๑๐	-		☒		ธ.ค.๖๗	
๔๖	โครงการเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-		☒		๒๐ ก.พ.๖๗	
๔๗	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลวัด	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-		☒		๑๑ มี.ค.๖๗	
๔๘	ก่อสร้างเสารงชาติหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัด	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-		☒		ธ.ค.๖๗	
๔๙	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กในศพด.อบต.วัด	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		☒		๑๗ พ.ค.๖๗	
๕๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนการสอนอัล-กรุอ่าน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๕๑	โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๕๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.วัด	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-		☒		๒๗-๓ พ.ค.๖๗	
๕๓	โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาของตำบลวัดเข้าแข่งขันกีฬาทุกประเภท	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-		☒		๒๔ ก.ค.- ๒๕ ส.ค. ๖๗	
๕๔	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลวัด	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-		☒		๖-๗ ก.ค.๖๗	
๕๕	โครงการเมาลิดสัมพันธ์	สำนักปลัด	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	-		☒		๕-๑๘ ต.ค.๖๖	
๕๖	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	สำนักปลัด	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	-		☒		๑๔-๒๕ มี.ค.๖๗	
๕๗	โครงการจัดงานวันลากพระ	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-		☒		๓๐ ต.ค. ๖๖	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
๕๘	โครงการจัดงานวันกตัญญู	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-		☒		๑๑ เม.ย.๖๗	
๕๙	โครงการอาซูรอสัมพันธ์	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-		☒		๐๑ ส.ค.๖๗	
๖๐	โครงการให้ความรู้การครองเรือน	สำนักปลัด	๕๖,๔๐๐	๕๖,๔๐๐	-		☒		๒-๓ มี.ค.๖๗	
๖๑	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักการศาสนาอิสลาม	สำนักปลัด	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	-		☒		๑๕ ก.ค.๖๗	
๖๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนของตำบลวัด	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๖๓	โครงการวัด มัสยิดประชารัฐ สร้างสุขเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๖๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน										
๖๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	สำนักปลัด	๑๔,๑๕๐	๑๔,๑๕๐	-		☒		ธ.ค.๖๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
๖๖	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.วัด	สำนักปลัด	๙๙,๘๒๕	๙๙,๘๒๕	-		☒		๑๐-๑๑ พ.ค.๖๗	
๖๗	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอยะรัง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๖๘	โครงการ อบต.วัด เคลื่อนที่	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		☒		๒๒ ส.ค.๖๗	
๖๙	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด	๑๐,๓๙๐	๑๐,๓๙๐	-		☒		๒๘ ธ.ค.๖๖	
๗๐	โครงการของดีอำเภอยะรัง	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-		☒		๑๓ ก.ค.๖๗	
๗๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการสานสัมพันธ์ตำบลวัด	สำนักปลัด	๖๗,๓๐๐	๖๗,๓๐๐	-		☒		๐๗ มี.ค. ๖๗	
๗๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	๓๗,๗๓๕	๓๗,๗๓๕	-		☒		๑๓-๑๗ เม.ย.๖๗	
๗๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลวัด	สำนักปลัด	๑๙๒,๘๗๐	๑๙๒,๘๗๐	-		☒		๑๖-๑๙ ก.ค.๖๗	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๖๙,๙๐๗	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๗๕	โครงการอบรมผู้นำศาสนาเพื่อพัฒนา	สำนักปลัด	๑๐๕,๖๓๒	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๗๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๗๗	โครงการฝึกอบรมการทำกาแพโบราณ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๗๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
๗๙	โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของตำบลวัด	สำนักปลัด	๖๙,๐๕๐	๖๙,๐๕๐	-		☒		๑๒-๑๖ ก.พ.๖๗	
๘๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๘๑	โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐	-	-			☒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๘๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	สำนักปลัด	๑๗,๒๒๐	๑๗,๒๒๐	-		☒		๒๙ ธ.ค. ๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗	

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเนื่องจากโครงการที่ทำดังกล่าวไม่สามารถบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน และจำนวนเงินแต่ละไตรมาส ไม่ตามเป้าหมายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดคาดคะเนไว้ ทำให้ผู้บริหารต้องคำนึงและดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นมาก่อน เป็นลำดับแรก

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรวางแผนการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับปัจจัยหลายๆอย่างเช่น สภาพอากาศ ความจำเป็นของแต่ละโครงการ รวมถึงคาดคะเน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในห้วงเวลา ต่างๆ ให้แม่นยำมากขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น